

건 축 공 정 확 인 서

(공사비 투입 현황 및 공정을 현황)

1. 사 업 명 : 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지
2. 시 행 사 : 인천 효성지구 공동주택 개발사업
3. 시 공 사 : 롯데건설주
4. 소 재 지 : 인천광역시 계양구 효성동 101-21번지 일원
5. 현 황 :

동 별	공정율(30%이상)		공사비투입(50%)	
	공정 (%)	완료예정일 (완료일)	투입(%)	완료예정일 (완료일)
1001	37.8	26.01.30	50.00	26.04.13
1002	38.1	26.01.30		
1003	36.1	26.01.30		
1004	35.1	25.12.24		
1005	35.1	25.12.24		
1006	35.0	25.12.24		
1007	36.6	25.10.31		
1008	37.0	25.12.24		
1009	36.8	26.01.30		
1010	35.0	26.01.30		
1011	34.9	25.11.28		
1012	35.0	26.01.30		
1013	34.9	25.12.24		
1014	35.3	25.10.31		
1015	35.0	26.01.30		
1016	35.1	25.12.24		
1017	34.9	25.12.24		
1018	35.2	25.08.29		
1019	35.0	25.08.29		
1020	37.2	25.09.30		

상기와 같이 공사비 투입 및 공정율을 확인합니다.

※ 주택공급에 관한 규정 60조 의거 4차 중도금 납부 시점인 2026.4.30

공정율 입주예정자 공지용

2026. 4. 13.

확 인 자 :
(감리)

㈜삼우공간건축사사무소
총괄감리원 : 이 중 수

