

건축공정확인서

(공사비 투입 현황 및 공정율 현황)

1. 사업명 : 계양 롯데캐슬 파크시티 2단지
2. 시행사 : 주식회사 제이케이도시개발
3. 시공사 : 롯데건설㈜
4. 소재지 : 인천광역시 계양구 효성동 123-30번지 일원
5. 현황 :

동 별	공정율(30%이상)		공사비투입(50%)	
	공정 (%)	완료예정일 (완료일)	투입(%)	완료예정일 (완료일)
2001	46%	26.04.13	50.04%	26.04.13
2002	32%			
2003	52%			
2004	52%			
2005	41%			
2006	35%			
2007	32%			
2008	51%			
2009	32%			
2010	45%			

상기와 같이 공사비 투입 및 공정율을 확인합니다.

※ 주택공급에 관한 규정 60조 의거 4차 중도금 납부 시점인 2026.4.30

공정율 입주예정자 공지용

2026. 04. 13.

확인자 : ㈜명광엔지니어링 대표이사 문대영
(감리)

